





<b>TOTAL fournitures, équipement et services</b>		Prevu	463 500 000												
		Realisé	<b>51 236 400</b>												
<b>TRAVAUX &amp; REFECTIONS</b>															
Réf N°	Marchés (Description)		Coût estimé FCFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	DAO (prêt le)	Date de publication	Date ouverture offres	Proposition d'attribution	Signature contrat	Date de démarrage	Réception provisoire	Delais d'exécution	
40	Réhabilitation de quatre (04) salles de cours pour les étudiants du CEA (jalon 2, activité 1)*	Prevu	64 000 000	AOO	Non	Postérieur	22/02/21	01/03/21	01/04/21	08/04/21	19/04/21	20/04/21	20/06/21	60 jours	
		Realisé	<b>51 014 326</b>	<b>AOO</b>	<b>Non</b>	<b>Postérieur</b>	<b>20/04/21</b>	<b>22/04/21</b>	<b>04/05/21</b>	<b>15/05/21</b>	<b>25/06/21</b>	<b>29/06/21</b>	<b>27/08/21</b>	<b>En cours</b>	
41	Exécution des travaux de construction du complexe CEA y compris la fourniture et installation de groupe électrogène (jalon 2 activité 3 et jalon 3 et activité 1)	Prevu	668 000 000	AOO	Non	Postérieur	22/04/21	01/05/21	06/06/21	13/06/21	24/06/21	25/06/21	25/12/2021	180 jours	
		Realisé(non)													
<b>TOTAL Travaux et réfections</b>		Prevu	732 000 000												
		Realisé	<b>51 014 326</b>												
<b>PRESTATIONS INTELLECTUELLES</b>															
Réf N°	Description de la mission		Coût estimé en FCFA	Mode de passation/Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMI	Liste restreinte	Finalisation DP	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Evaluation offres finan et combin	Négociation	Signature contrat	Exécution de la mission
42	Recrutement d'Agence régionale (CAMES) pour l'accreditation des offres de formation du CEA/ITECH MTV	Prevu	20 000 000	ED	Non	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/06/21		90 jours
		Realisé													<b>En cours</b>
43	Recrutement d'Agence Internationale(HCERES) pour l'accreditation des offres de formation du CEA/ITECH MTV	Prevu	30 000 000	ED		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/06/21		90 jours
		Realisé													<b>En cours</b>
44	Recrutement d'un cabinet pour la mise a niveau du site Web et assistance en informatique	Prevu	6 000 000	CC	Non	N/A	N/A	N/A	21/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/2021	N/A	30/09/2021	21 jours
		Realisé(non)													
45	Recrutement d'un formateur à l'utilisation du logiciel TomPro et déploiement	Prevu	5 000 000	CC	Non	N/A	N/A	N/A	21/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/2021	N/A	30/09/2021	30 jours
		Realisé(non)													<b>Logiciel non disponible</b>
46	Recrutement d'un spécialiste en équipement pour définir les spécifications techniques/fonctionnelles	Prevu	9 500 000	CC	Non	N/A	05/05/21	05/05/21	07/05/21	12/05/21	17/0/2021	17/05/21	24/05/21		<b>1 an gestion Budgetaire et 90</b>
47	Consultance pour la démarche en Système de Management de la Qualité	Prevu	1 500 000	CC	Non	N/A	N/A	N/A	22/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	N/A	03/10/2021	3 jours
		Realisé(non)													
48	Etude d'impact environnemental pour la construction des labos TP/TD de l'UNB	Prevu	12 000 000	Dpro	Non	26/09/2021	09/01/2021	09/10/2021	16/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	26/10/2021	01/11/2021	21 jours
		Realisé(non)													
		Prevu	59 250 000	DPA	Non	01/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	19/10/2020	24/11/2020	30/11/2020	02/12/2020	05/12/2020	15/12/2020	AC Conceot

49	Etudes architecturales pour la construction du complexe CEA (jalón 1, actividad 4)	Realisé	59 159 300	DPA	Non	20/10/2020	04/11/2020	01/12/2020	05/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	29/12/2020	03/01/2021	18/01/2021	Etude architecturale fait il reste le suivi
<b>TOTAL Prestations intellectuelles</b>		Prevu	143 250 000												
		Realisé	59 159 300												
<b>TOTAL</b>		Prevu	1 338 750 000												
		Realisé	161 410 026												

CONTREPARTIE NATIONALE

Réf N°	Marchés (Description)	Prevu/realisé	Coût estimé FCFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	DAO (prêt le)	Date de publication	Date ouverture offres	Proposition d'attribution	Signature contrat	Date de démarrage	Réception provisoire	Delais d'execution
<b>FOURNITURES, EQUIPEMENT ET SERVICES</b>														
4	Acquisition d matériels informatique au profit de l'équipe de gestion	Prevu	5 000 000	DDC	Non	Postérieur	15/08/2021	16/08/2021	21/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	05/09/2021	26/09/2021	21 jours
		Realisé												
5	Acquisition de materiel de bureau au profit de l'équipe de gestion	Prevu	9 900 000	DDC	Non	Postérieur	15/08/2021	16/08/2021	21/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	05/09/2021	26/09/2021	21 jours
		Realisé												
6	Acquisition de petit materiel et outillages ( ampoule réglettes, serrures, etc)	Prevu	4 100 000	DDC	Non	Postérieur	15/08/2021	16/08/2021	21/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	05/09/2021	26/09/2021	21 jours
		Realisé												
<b>TOTAL CONTREPARTIE</b>		Prevu	19 000 000	DDC	Non	Postérieur	30/08/2021	30/08/2021	05/09/2021	07/09/2021	14/09/2021	16/09/2021	06/10/2021	21 jours
		Realisé	0											