

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE DU CEA/ISTECH-ITV

Procès verbal de réception technique.

Etaient présents:

M. TORD Paternie : Maître d'œuvre

Mr KONE T. Kodier : Maître d'œuvre

Mr ZEBREI Oumarcou : Entreprise SOGEDIM-BTP

Mr TRAORE S. Moctar : Entreprise SOGEDIM-BTP

L'an deux mille vingt et deux, le six (06) décembre, les personnes ci-dessus citées ont effectué une visite sur le site afin de procéder à la réception technique du projet CEA/ISTECH-ITV.

Après visite et vérification des ouvrages (Bâtiment principal, incinérateur, Forage - AEP), la mission émet les réserves suivantes:

* Bâtiment principal:

* Hall d'entrée.

- retouche de peinture sur le mur.
- Peinture des garde corps.
- 1 spot défectueux sous la dalle
- Nettoyage ensemble Alu - vitre
- Peinture grille de fenêtre (local sécurité).

* SAS d'accès.

Alarme d'incendie non fonctionnelle

Boucher les joints entre la porte du placard et le mur.

- Boucher les joints entre les éléments des portes en alu.

* Bureau Directeur.

- Boucher les joints entre les portes de placard et le mur.

- Recevoir la fixation de la plaque du lavabo

- Faire le raccordement du carreau dans la toilette.

- Recevoir la finition au dessus de la porte (porte principale).

- Nettoyer l'intérieur du placard.

- Nettoyer et faire la peinture à l'intérieur sur le cadre de la grille.

- Recevoir les brasseurs afin qu'ils soient fonctionnels.

- Voir le gonflement du bois sur la porte du placard et le traiter.

* Salle Commune

- Recevoir la poignée de la deuxième porte

- Régler les fenêtres et portes afin de faciliter l'usage.

* Comptabilité

- Poser la grille anti-moustique.

- Boucher le joint au dessus de la porte

* Bureau DG.A.

- Redresser les portes du niveau supérieur du placard.

- Redresser le cadre de la porte isoplane

- ~~Redresser~~ Corriger le cadre de l'accès principal du bureau (Coup de marteau)

- Réduire le jour (vide) en dessous de la porte de la toilette.

* Scolarité

- Recevoir la fixation de la fenêtre ainsi la grille anti moustique

* Toilette (côté salle de réunion.)

- Recevoir le raccordement (finition) Carreau

- Recevoir le réglage des fenêtres pour une bonne fonctionnalité

- Recevoir la finition au dessus des portes.

- Recevoir le fonctionnement des bidets (jet d'eau).

* Magasin.

- Recevoir la fermeture à clef de la porte.

- Mettre les crochets des vantaux de la fenêtre

* Salle de réunion.

- Poser la vitre de la petite porte

- Recevoir la fixation des poignets de placards

- Découper le fond de la dalle dans les placards.

- Rendre l'aplomb des portes au niveau supérieur, fermer les différents joufs.
- Rendre la fixation des couvercles joints (vis + Col)

* Galerie

- Rendre l'ensemble des joufs au niveau des portes d'accès extérieur.

* Salle de Cours 1x2

- Rendre la finition des raccordements des fenêtres.
- Boucher les joufs au dessus des portes.
- Poser les vitres manquantes sur les portes

* Toilette étudiant (garçon)

- rendre la fixation des fenêtres au de façon générale.
- Rendre la finition du Carrelage (il est cassé)
- Rendre la fixation des robinets de lavabos.

* Toilette fille

- Corriger la Corniche à l'entrée
- Rendre le raccordement des fenêtres (finition)

* Salle modulable

- poser les grilles ^{anti} moustiques manquantes.
- Rendre la fermeture de la porte du placard vers patio.

- Recevoir la finition peinture des fenêtres 21
au niveau du chaînage.

* Magasin de ménage.

- Recevoir le raccordement autour de la fenêtre
- Reduire le jour au dessous de la porte.

* Toilette Laboratoire (Homme - Femme).

- Raccordement autour des fenêtres.
- Raccordement Carrelage sol (handicapé).
- Poser la lampe du miroir (toilette femme).

* Chambre froide.

- Changer la grille anti moustique.

* Laboratoire.

- Recevoir la finition du raccordement
autour des fenêtres.
- Poser la porte du deuxième SAS (entre
Labo 1 et 2).
- Faire le raccordement au droit des
évacuations eaux usées.
- Poser les vitres manquantes.

NB: l'entreprise est invitée à recevoir
l'ensemble des portes ^{en} aluminium et
fenêtres afin de faciliter leurs usages
(fermeture et ouverture).
- Finaliser l'étanchéité des dalles et
cheneaux.

- Procéder au retouche de peinture à l'intérieur de tous le bâtiment et placard.
- Nettoyer à l'acide l'ensemble des Carreaux posés.
- Nettoyer l'ensemble du site du projet.
- Mettre tout en œuvre pour permettre la vérification vidéo ^{surveillance}
- * Forage - AET.

La mission invite l'entreprise à tout mettre en œuvre pour permettre la vérification de la fonctionnalité du Château (Remplissage)

- Procéder au raccordement du Château sur le réseau d'alimentation du bâtiment.
- Poser le garde Corps au dessus.
- Procéder à la pose du filtre; et les documents confirmants la bonne qualité de l'eau du puit de forage.

* Incinérateur.

- Faire la peinture sous face dalle.
- Finaliser la ~~peinture~~ peinture sur les ouvertures.
- Poser la serrure de la porte.
- Mettre en place le couvercle de la Cheminée.

Par ailleurs, l'entreprise rappelle qu'elle n'a toujours pas eu un retour par rapport aux travaux supplémentaires.

Elle rassure que l'ensemble des réserves
seront levés d'ici une semaine.

23

Ont signé

Maître d'œuvre

TORO Paternò
AC. CONCEPT



KONIE T. Kader



Entreprise



ZEBRET Dumanou



TRAORE S. Moutan